Bericht aus Wondikhoure 22.03.2016

Guten Morgen aus Wondikhoure.

Donnerstag, den 17.3.2016 ist es so weit...

Heute haben wir die zweite Etappe für der Schachbrunnenbauen (Kölönyi) in Wondikhoure begonnen. Zurzeit geben es zwei Traditionelle Schachbrunnen in Wondikhoure.

Hier werden die Mitarbeiten Wohnen

hier wird das Essen vorbereitet.

Traditionelle Kuchen

Nachdem wir die Mitarbeiten das Gästehaus gezeigt haben, dann haben wir sofort mit den Arbeiten begonnen.

Am Anfang haben wir die beide Brunnen (Brunnen (A) und- Brunnen (B)) untersuchen. Dann das Wasserniveau des Brunnens (A) und des Brunnens (B) vergleiche. Die Ergebnisse sieht so aus.

Brunnen (A)

Brunnen (A) liegt in 30m von Brunnen (B) entfernen. Durchmesser 80cm, Tiefe 7,80 m, Wasserspiegel 1,10m. Hier gibt es immer das Wasser, auch im März.

März ist heißtest Monat. Wenn einen Brunnen im März nicht austrocknet wird, dann kann dieser Brunnen nicht mehr Austrocknet! Das ist unser Motto in Guinea!

.

Bericht aus Wondikhoure

22.03.2016

Guten Morgen aus Wondikhoure...

Die Kindern; die SchülerInnen und die nicht SchülerInnen waren auch immer dabei. Sie sind sehr neugierig, und sie wollen alles Wissen! Sie sind auch sehr interessiert...

Der Brunnen (B)

Brunnen (B) Aktuell, Durchmesser 80 cm, Tiefe 10 m, Wasserspiegel 1,50 m. Hier gibt es immer das Wasser, auch im März.

Nachdem wir die beiden Brunnen Untersuchen haben, sind wir an den Brunnen (B) konzentriert worden. Zuerst ist der Beton um den Brunnen herum Abgebaut worden.

Und dann hat man das Wasser abgepumpt. ca. 1,5m² hat man abgepumpt, und nach 15 -minuten ist der Brunnen wieder voll von Wasser! Was sagt der Arbeitsteam dazu; das ist eine guten zeichnen. Jedenfalls gibt es hier Wasser.

Lieber Doc, ich hoffe, dass ich dir, die aktuelle Situation bezüglich des Schachbrunnenbauens gegeben habe. An sonst die Arbeite geht gut Vorhand, bis jetzt haben wir keine große Steinen auf dem Weg gefunden. Wir hoffen, dass es so bleiben wird.

Besten Grüße aus Wondikhoure

Wonu wali

Sekou